

今後のスケジュールについて

現時点での令和7年度スケジュールを表1に示す。住民説明会及び関係機関協議は必要に応じて適宜開催する。

令和7年度以降の詳細な想定スケジュールは次ページに示す。

表1 令和7年度スケジュール

時期	内容
令和7年1月～12月	生活環境影響調査
令和7年7月	検討委員会（生活環境影響調査中間報告） 花水流区地域協議会（生活環境影響調査中間報告）
令和7年8月～9月	美郷町住民説明会
令和7年11月	検討委員会（基本設計中間報告） 花水流区地域協議会（基本設計中間報告）
令和8年3月	検討委員会（基本設計報告、生活環境影響調査中間報告2） 花水流区地域協議会（基本設計報告、生活環境影響調査中間報告2）

表2 令和7年度以降の想定スケジュール

調査・設計等項目		令和6年度	令和7年度				令和8年度				令和9年度		令和10~12年度
		1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
用地測量													
地質調査	現地踏査	↓											
	現地調査	↓											
	総合解析	↓											
生活環境影響調査	計画準備・調査計画書作成	↓											
	既往データの収集・整理	↓											
	現地調査	↓											
	予測及び評価分析												
	生活環境影響調査書の作成												
基本計画	↓												
基本設計	↓												
実施設計	↓												
積算													
工事													
建設検討委員会		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
説明会等		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
委員会における主な議題（想定）		<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の報告 	<ul style="list-style-type: none"> 地質調査結果報告 	<ul style="list-style-type: none"> 生活環境影響調査中間報告 	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計中間報告 	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計の報告 生活環境影響調査中間報告2 	<ul style="list-style-type: none"> 及び予測・評価分析 生活環境影響調査結果 	<ul style="list-style-type: none"> 生活環境影響調査書報告 	<ul style="list-style-type: none"> 建設合意 実施設計中間報告 	<ul style="list-style-type: none"> 次年度以降（工事発注等）について 			