

今後のスケジュールについて

現時点での令和 7 年度スケジュールを表 1 に示す。住民説明会及び関係機関協議は必要に応じて適宜開催する。

令和 7 年度以降の詳細な想定スケジュールは次ページに示す。

表 1 令和 7 年度スケジュール

時期	内容
令和 7 年 1 月～ 1 2 月	生活環境影響調査
令和 7 年 7 月	検討委員会（生活環境影響調査中間報告）
令和 7 年 1 0 月	花水流区地域協議会（生活環境影響調査中間報告） 美郷町住民説明会
令和 7 年 1 2 月	検討委員会（基本設計中間報告）
令和 8 年 1 月	花水流区地域協議会（基本設計中間報告）
令和 8 年 3 月	検討委員会（基本設計報告、生活環境影響調査報告） 花水流区地域協議会（基本設計報告、生活環境影響調査報告）

表2 令和7年度以降の想定スケジュール

調査・設計等項目		令和6年度	令和7年度				令和8年度				令和9年度		令和10~12年度	
		1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
用地測量			[スケジュール線]											
地質調査	現地踏査	[スケジュール線]												
	現地調査	[スケジュール線]												
	総合解析	[スケジュール線]												
生活環境影響調査	計画準備・調査計画書作成	[スケジュール線]												
	既往データの収集・整理	[スケジュール線]												
	現地調査	[スケジュール線]												
	予測及び評価分析	[スケジュール線]												
	生活環境影響調査書の作成	[スケジュール線]												
基本計画		[スケジュール線]												
基本設計		[スケジュール線]												
実施設計		[スケジュール線]												
積算		[スケジュール線]												
工事		[スケジュール線]												
建設検討委員会		[スケジュール線]												
説明会等		[スケジュール線]												
委員会における主な議題（想定）		<ul style="list-style-type: none"> 地質調査結果報告 基本計画の報告 	地域振興策、公害防止協定等		<ul style="list-style-type: none"> 生活環境影響調査中間報告 	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計中間報告 	2	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計の報告 生活環境影響調査中間報告 	<ul style="list-style-type: none"> 及び予測・評価分析 生活環境影響調査結果 	<ul style="list-style-type: none"> 生活環境影響調査書報告 	<ul style="list-style-type: none"> 建設同意 実施設計中間報告 	<ul style="list-style-type: none"> 次年度以降（工事発注等）について 		